

Montag, 20. Juni 2022

Bautagebuch Wohngebiet „Oberwiesen II“ in Thum Mai / Juni 2022

Der Monat Mai und Juni stand vollständig im Zeichen des Straßenbaus. Die Bordanlage der zukünftigen Erschließungsstraße konnte nunmehr vollständig hergestellt werden. Ebenso wurden die Anbindungen Erschließungsstraßen an die Straße „Am Schrebergarten“ baulich hergestellt.

Spätestens jetzt ist für alle deutlich die Straßenführung der neuen Erschließungsstraße erkennbar. Weiterhin wurden die Gehwege mit Ihrem Oberflächenbelag aus Betonpflaster versehen. Somit ist auch die fußläufige Begehbarkeit der Erschließungsstraße kurz vor der Fertigstellung.



Ebenso wurden bereits die Mastleuchten der zukünftigen Fahrbahnbeleuchtung aufgestellt.

In der KW 24 war es dann soweit. Die Erschließungsstraße erhielt ihre Oberflächenbefestigung in Asphaltbauweise.





Jetzt geht es an die letzten Arbeiten. Die Baustelle muss beräumt werden. Die Pflanzinseln sind noch abzudecken. Der Oberboden ist wieder auf die jeweiligen Parzellen/ Flurstücke anzudecken.

Ein weiterer wichtiger Schritt ist die Anbindung des Trinkwassernetzes an die äußere Erschließung. Hierfür werden in den Wochen 25 bis 28 Leistungen außerhalb des Wohngebietes erbracht, damit wir für die zukünftigen Bauherren die Versorgungssicherheit mit Trinkwasser ermöglichen können.