

Freitag, 29. April 2022

Bautagebuch Wohngebiet Trillerstraße/ Finkenweg in Eckersbach/ Zwickau April 2022

Auch im Monat April konnte dank der überwiegend trockenen Witterung und den damit guten Arbeitsbedingungen auf der Baustelle die Erschließung des Wohngebietes in der Trillerstraße vorangebracht werden.

Neben dem weiterführenden Bau der Abwasserkanäle für das Schmutz und Regenwasser wurde auch der Löschwasserbehälter für die ausreichende Löschwasserversorgung im Brandfall für das Wohngebiet angeliefert und eingebaut werden. Der Behälter fasst in Summe 100 m³ Wasser und wiegt im vollgefüllten Zustand immerhin mehr als 100 Tonnen. Selbst sein Leergewicht mit immer noch gut 6 Tonnen stellte eine besondere Herausforderung für die Bauarbeiter dar. Damit war der Einbau dieses Behälters mit einer Gesamtlänge von ca. 11m und einem Durchmesser von 3,5m in diesem Monat ein besonderer Moment.





Weiterhin konnte mit dem geplanten Auslaufbauwerk in den nahegelegenen Kellergrundbach begonnen werden. Damit ist ein erster Schritt für die Ab- und Einleitung von Regen- und Oberflächenwasser in ein Gewässer geschaffen.



Der Kanalbau neigt sich im Monat April dem Ende zu. Mit dem Einbau der letzten Rohre wird diesen Monat der Kanalbau fertig gestellt werden. Damit ist ein weiterer Meilenstein in der Erschließung des Wohngebietes geschafft.

