

Montag, 20. Juni 2022

Bautagebuch Wohngebiet Trillerstraße/ Finkenweg in Eckersbach/ Zwickau Mai/ Juni 2022

Die Monate Mai und Juni waren durch das gute Wetter geprägt, welches unserem Bauunternehmen die Möglichkeit bot, zügig und ohne wetterbedingte Unterbrechungen die Erschließung des Wohngebietes weiter voran zu bringen.

Nachdem in den vorangegangenen Monaten die Verlegung des Kanalnetzes für Schmutz und Regenwasser abgeschlossen werden konnte, wurde im Mai ein weiteres Puzzlestück für die sichere und geordnete Ableitung des Regenwassers im Niederschlagsfall geschaffen. Mit dem Einbau der Regenrückhaltehalte in Form von Rigolen für eine Rückhaltung von ca. 600m³ Regenwasser konnte der Lückenschluss zwischen dem Kanalnetz und dem örtlichen Gewässer geschaffen werden. Die Baugrube die hierbei ausgehoben werden musste hatte stattliche Abmaße von ca. 20m x 30m und eine Tiefe von ca. 5,50m.



Neben dem Regenrückhaltebecken wurde auch das notwendige Drosselbauwerk in Form eines Betonfertigteils versetzt. Das Gesamtgewicht dieses Bauwerkes mit ca. 6 Tonnen erforderte hierbei auch große Technik.



Des Weiteren konnten wir uns über einen „Tag der Baustelle“ am 09.06.2022 freuen. Hier wurde sowohl den Beteiligten Unternehmen, Ver- und Entsorgern, der Stadt Zwickau als auch Interessenten für den Kauf eines Grundstückes die Begehung der Baustelle ermöglicht.

Durch die tatkräftige Unterstützung der Vermarktungsabteilung der Volksbank Chemnitz Immobiliengesellschaft mbH konnten alle Fragen der Interessenten beantwortet werden.

Für die kommenden Monate steht nun der Straßenbau im Fokus. Zunächst sind die Bordsteine für Gehweg und Straße zu versetzen um den Weg für den Einbau der Asphaltbefestigung vorzubereiten.

